

Comune di TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 47 di data 15.04.2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA AL LAGO IN C.C. TENNA

Responsabile della struttura proponente: Segretario comunale, dott.ssa Francesca Pagano

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Francesca Pagano

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICORDATO che:

a seguito delle precipitazioni atmosferiche di carattere particolarmente intenso avvenute nei mesi primaverili e a cavallo dei mesi di giugno e luglio 2013 , si sono verificati cedimenti della sede stradale di via Al Lago con interessamento della carreggiata e del marciapiede adiacente.

La responsabile dell'UTC si è recata nel luogo interessato dallo smottamento e, avendo preso atto della necessità di intervenire in somma urgenza per mettere in sicurezza la sede stradale, ha contattato il Servizio prevenzione rischi della PAT.

In data 3 luglio 2013 sub prot. n. 3063 è pervenuto al protocollo comunale il verbale di accertamento della situazione di rischio e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992 n. 2 relative al cedimento strutturale sopradescritto, a firma tecnico ach. Perluigi Beuzer del Servizio prevenzione rischi, nel quale viene garantita la messa a disposizione a favore del Comune di Tenna dell'importo di **euro 50.000,00**, incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza.

Con nota di data 30 luglio 2013, registrata al prot.n. 3543 di pari data, il Servizio prevenzione Rischi ha comunicato che con Decreto del Presidente della PAT n. 112 del 24/07/2013 è stata accertata la sussistenza delle condizioni di cui la comma 1 dell'art.13 della L.P. 13.1.1992 n. 2 e ss.mm.

In data 13 agosto 2013 il dott. Ing. Gianluca Tosi ha depositato il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per il ripristino dei muri di contenimento in via Al Lago , che prevedeva una spesa complessiva di **€ 50.000,00** così suddivisa:

- lavori : 33.997,96 (di cui € 1.002,37 per oneri sicurezza)
- somme a disposizione dell'Amministrazione : € 16.002,04 .

e quindi con deliberazione n. 82 del 14.08.2013 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo suddetto.

Con deliberazione n. 96 del 25.09.2013 la Giunta comunale ha provveduto ad incaricare la ditta FAIT Luca, con sede a Folgaria (TN) della esecuzione dei lavori stessi per il prezzo di euro 33.008,09 IVA esclusa, come da offerta registrata al protocollo n. 4345 del 19 settembre 2013;

In data 14 ottobre 2013 sono stati consegnati i lavori come da certificato di data registrato al prot. N.4810 del 14.10.2013;

In corso d'opera è stato necessario effettuare una prima perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e ss.mm. dovuta principalmente alle motivazioni illustrate nella relazione tecnica del Direttore lavori depositata agli atti in data 18.11.2013 sub n. prot. 5304, che ha modificato il quadro economico nei seguenti termini:

a) lavori	€ 51.997,05 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 3.183,10)
b) somme a disposizione:	€ 25.939,94

TOT. € 77.936,99

Ai fini della approvazione della suddetta perizia, la Giunta comunale con deliberazione n. 130 del 12.11.2013 ha dovuto affidare all'ing. Roberto Peterlini del "Laboratorio di ingegneria civile ed ambientale" di Trento, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per il corrispettivo di €. 1.401,82= esclusi oneri fiscali di legge, come da preventivo registrato al prot n. 5194 del 8.11.2013;

In data 13.11.2013 con provvedimento n. 129 la Giunta comunale ha affidato all'ing. Michele Dellai l'incarico di provvedere al collaudo statico delle opere in cemento armato. per il corrispettivo di €. 450,37= esclusi oneri fiscali di legge, come da preventivo registrato al prot n. 5110 del 05.11.2013;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 4.12.2013 è stata quindi approvata la prima perizia di variante e in data 6 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Reg. Atti privati n. 146 per le nuove lavorazioni non previste nel contratto principale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre ulteriori lievi modifiche alle previsioni della variante n. 1 e con determinazione n. 19 del 12.02.2014 il Segretario comunale ha approvato il seguente nuovo quadro economico:

a) lavori	€ 53.832,07 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 3.183,10)
b) somme a disposizione:	€ 24.104,92
TOT.	€ 77.936,99

Preso atto che a seguito dell'approvazione di dette varianti il termine di ultimazione dei lavori veniva prorogato per cui la nuova data di ultimazione risultava essere il 26 febbraio 2014.

ACCERTATO che i lavori sono terminati in data 25.02.2014 e quindi nei termini contrattuali, come da certificato redatto dal Direttore in data 26 febbraio 2014 e registrato al prot.n. 943 del 28.02.2014.

VISTO lo stato finale dei lavori di data 28.02.2014 ed il certificato di regolare esecuzione di data 31.03.2014, redatti dal direttore dei lavori dott. Ing. Gianluca Tosi e depositati sub prot. n. 1432 del 12.4.2014, dai quale si evince che sono stati regolarmente eseguiti lavori per l'importo netto di € 53.254,25 (comprensivo di oneri sicurezza per euro 2.796,27), e dato atto quindi che la somma suddetta risulta inferiore di € 577,82 alla somma autorizzata.

PRESO ATTO che alla data odierna all'impresa esecutrice dei lavori non sono stati liquidati acconti per certificati già emessi e anticipazione e quindi per la realizzazione dei lavori a base d'asta rimangono da liquidare € 53.254,25 + Iva nelle misure di legge.

VERIFICATO che rimangono ancora da liquidare:

- al dott. Ing. Gianluca Tosi € 3.320,68 + oneri di legge, a saldo di quanto dovuto per l'incarico di direzioni lavori, contabilità e sicurezza in fase esecutiva, più € 669,51 oltre oneri di legge per la redazione della perizia di variante, come da fattura n. 13/2014 del 1.4.2014, registrata al prot.n. 1431 del 2.4.2014.
- al dott. Ing. Roberto Peterlini , € 1.401,82 oltre oneri di legge per l'incarico di coordinatore per la sicurezza, come da fattura n. 14/2014 del 1.4.2014, registrata al prot.n. 1430 del 2.4.2014.
- al dott. Ing. Michele Dellai € 450,37 più oneri di legge a saldo di quanto dovuto per il collaudo statico delle opere in cemento armato, come da fattura n. 12 del 14.4.2014 registrata al prot. n. 1642 del 14.4.2014.

RISCONTRATO che l'impresa esecutrice non ha ceduto il credito ed accertato che non sono stati pubblicati "Avvisi ad opponendum" poichè, come certificato dal Direttore Lavori, non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Tenna.

VISTA la L.P.10.09.1993 n.26 e ss. mm. e relativo regolamento d'attuazione ;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi della L.R. 1/1993 e ss.mm. e della deliberazione della Giunta comunale n. 25/13 concernente l'individuazione degli atti di competenza del segretario e dei funzionari ai sensi della suddetta legge nonché della deliberazione n. 1/2014 concernente "Esercizio provvisorio 2014 individuazione capitoli di spesa corrente ed assegnazione in gestione ai responsabili di servizio".

RICHIAMATO l'atto di nomina del Sindaco quale responsabile del servizio segreteria di data 11.04.2013 prot.n. 1582 ;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei **lavori di SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL CROLLO DI UN TRATTO DI MURATURA DI SOSTEGNO DELLA STRADA DENOMINATA VIA LA LAGO** ed il certificato di regolare esecuzione di data 31.03.2014 , depositati agli atti dal direttore lavori dott. Ing. Gianluca Tosi sub prot. n. 1432 del 12.04.2014, nell'importo complessivo di € 53.254,25 + IVA nelle misure di legge;
2. di liquidare alla ditta FAIT LUCA , con sede a Folgaria, via E.Colpi 208 – P.IVA 01452480229, il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1 , come contabilizzati dal D.L. per complessivi € 64.970,19 IVA inclusa;
3. di liquidare al Direttore dei lavori, dott. Ing. Gianluca Tosi , con studio a Trento , via Herrsching 14, partita IVA 02086260227 , l'importo di € 5.062,76 oneri di legge inclusi a saldo di quanto dovuto per l'incarico di direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase esecutiva e redazione variante suppletiva, come da fattura n. 13/2014 del 1.4.2014, registrata al protocollo comunale n. 1431 del 2.4.2014;
4. di liquidare al dott. Ing. Roberto Peterlini , con studio a Trento , via Herrsching 14, partita IVA 02086260227 , l'importo di € 1.778,63 oneri inclusi a saldo di quanto dovuto per l'incarico di coordinatore per la sicurezza, come da fattura n. 14/2014 del 1.4.2014, registrata al prot.n. 1430 del 2.4.2014;
5. di liquidare altresì al dott. Ing. Michele Dellai , con studio a Pergine (TN) via Valsugana 15/C – Partita IVA 01725580227, l'importo di € 571,43 oneri di legge inclusi a saldo di quanto dovuto per il collaudo statico delle opere in cemento armato, come da fattura n. 12 del 14.4.2014 ,registrata al prot n. 1642 del 14.4.2014 ;
6. di approvare l'allegato quadro economico finale (sub A), che forma parte integrante e sostanziale della presente;
7. dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti 2,3,4 e 5 è già stata impegnata all'intervento 2090101 Cap. 29101/090 del corrente bilancio di previsione e che la somma di € 2.261,86 costituisce economia di spesa .



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e del regolamento di contabilità,


LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e dà corso ai successivi adempimenti di competenza.
- Nega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto

Rinviano il presente atto al servizio competente.

Tenna, 17/04/2014

Dott.ssa Chiara Peghini
Chiara Peghini



QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL CROLLO DI UN TRATTO DI MURATURA DI SOSTEGNO DELLA STRADA DENOMINATA VIA AL LAGO

		CONTABILITA'	
1.A)	Lavori a misura OG 3 OG 12	€ 49.618,54 € 2.400,00	
2.A)	Lavori a corpo A) Importo dei lavori a base di gara [1.A)+ 2.A)]	€ 0,00	€ 52.018,54
1.B)	Oneri per piani di sicurezza e coordinamento OG 3 OG 12	€ 2.763,82 € 32,45	€ 2.796,27
	Importo dei lavori da appaltare [A)+ 1.B)]		€ 54.814,81
B)	Ribasso su lavori Importo contrattuale	3% € 1.560,56	€ 53.254,25
Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
1.C)	rilievi, accertamenti, indagini geotecniche	€ 1.100,00	V
2.C)	allacciamenti, spostamenti pubblici servizi	€ 811,49	V
3.C.)	valori bollati per deposito collaudo	€ 32,00	
3.C.)	relazione geologica geotecnica	€ 1.125,59	V
4.C.)	spese tecniche per attività di progettazione	€ 5.392,01	V
5.C.)	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 450,37	
C)	Totale somme a disposizione	€ 8.911,46	
1.D)	IVA ed eventuali altre imposte (escluse spese tecniche e prestazioni professionali)	22%	€ 11.894,47
2.D)	Contributo previdenziale (inarcassa e cassa geologi)		€ 278,20
3.D)	IVA su spese tecniche e prestazioni professionali	22%	€ 1.336,75
D)	Totale [1.D)+2.D)+3.D)]		€ 13.509,42
TOTALE (IVA inclusa) [B)+C)+D)]			€ 75.675,13