

**Comune di TENNA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**SERVIZIO SEGRETERIA**

**Determinazione n. 149 del 24.12.2014**

**Ogg.: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA P.F. 1136 IN C.C. TENNA. CUP G97H14000900004 CIG Z371080B98. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

**Responsabile della struttura proponente: Segretario comunale, dott.ssa Francesca Pagano**

**Responsabile del Procedimento: dott.ssa Francesca Pagano**

## II SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

a seguito delle precipitazioni atmosferiche di carattere particolarmente intenso avvenute a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2014, si sono verificati cedimenti della sede stradale delle p.f. 1107 e 1136 in C.C. Tenna..

La responsabile dell'UTC si è recata nel luogo interessato dallo smottamento e, avendo preso atto della necessità di intervenire in somma urgenza per mettere in sicurezza la sede stradale, ha contattato il Servizio prevenzione rischi della PAT.

In data 25 febbraio 2014 sub prot.n. 879 è pervenuto al protocollo comunale il verbale di accertamento della situazione di rischio e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992 n. 2 relative al cedimento strutturale relativo alla p.f. 1136, a firma del tecnico dott. arch. Perluigi Beuzer del Servizio prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento, nel quale viene garantita la messa a disposizione a favore del Comune di Tenna dell'importo di **euro 15.000,00**, incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza descritti nel verbale medesimo.

In data 27 febbraio 2014 sub prot.n. 933 è pervenuto al protocollo comunale il verbale di accertamento della situazione di rischio e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992 n. 2 relative al cedimento strutturale relativo alla p.f. 1107, a firma del tecnico dott. arch. Perluigi Beuzer del Servizio prevenzione rischi, della Provincia Autonoma di Trento, nel quale viene garantita la messa a disposizione a favore del Comune di Tenna dell'importo di **euro 10.000,00**, incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza descritti nel verbale medesimo.

A seguito di tale verbale di accertamento, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di incaricare, sempre con procedura d'urgenza, il geologo dott. Paolo Vialli, con studio tecnico a Trento via della Cervara 48, della redazione dell'indagine sulle cause del cedimento sopradescritto e l'ing. Paolo Bonvecchio con studio a Vattaro (TN), via Maso Pradi 46, della redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

Con deliberazione n. 42 del 30.4.2014, la Giunta comunale ha poi provveduto a regolarizzare l'impegno di spesa di € 4.553,12, relativo all'affido dell'incarico della redazione della perizia geologica nonché del progetto esecutivo.

In conformità alla relazione geologica e geotecnica suddetta, il tecnico incaricato dal Comune, ing. Bonvecchio, ha redatto la perizia dei lavori di somma urgenza per il ripristino della carreggiata stradale p.f. 1136 in C.C. Tenna, la quale è stata depositata agli atti sub prot. 2296 del 3.6.2014 e prevede una spesa complessiva di **€ 31.000,00** così suddivisa:

- lavori : 17.183,29 ( di cui € 1.110,95 per oneri sicurezza)
- somme a disposizione dell'Amministrazione : € 13.816,71 .

La perizia soprarichiamata è stata approvata ai soli fini tecnici con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 6.6.2014 e trasmessa al Servizio Prevenzione rischi della PAT in data 9.6.2014.

In data 15 luglio 2014 sub prot.n. 2983 è pervenuto al protocollo comunale il nuovo verbale di accertamento della situazione di rischio e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992 n. 2 relative al cedimento strutturale relativo alle pp. ff. 1107 e 1136, a firma del tecnico dott. arch. Perluigi Beuzer del Servizio prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento, nel quale viene garantita la messa a disposizione a favore del Comune di Tenna dell'importo di **euro 78.000,00** incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza descritti nel verbale medesimo.

Con deliberazione n. 79 del 22.7.2014, la Giunta comunale ha approvato a tutti gli effetti le perizie di spesa relative a lavori di somma urgenza per ripristino carreggiata stradale pp. ff. 1107 e 1136 in C.C. Tenna ed infine, con deliberazione n. 47/2014, l'Amministrazione comunale ha affidato, ai sensi dell'art. 51 comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm., alla ditta AMT srl, con sede a Tenna, i

lavori relativi al **ripristino della carreggiata stradale della p.f. 1136** per complessivi € 16.449,266 inclusi oneri della sicurezza pari a € 1.110,95.

Con determinazione n. 119/2014 è stata approvata la prima perizia di variante ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e ss.mm. dovuta alla necessità di computare le variazioni delle quantità previste nel Progetto esecutivo e per modificare alcune lavorazioni, nell'ottica del miglioramento delle opere e della loro funzionalità, senza alterarne la natura e la destinazione.

Il nuovo quadro economico approvato a seguito di detta perizia, redatta dal D.L. ing. Paolo Bonvecchio ed acquisita al protocollo comunale n. 4433, risulta esser il seguente:

- a) lavori € 17.024,15 (al netto del ribasso d'asta del 4,567 % e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 863,44)
- b) somme a disposizione: € 13.975,85
- TOT. € 31.000,00

ACCERTATO che i lavori sono terminati in data 29.10.2014 e quindi nei termini contrattuali previsti per il 01.11.2014 come da certificato redatto dal Direttore in data 29.10.2014.

VISTO lo stato finale dei lavori di data 09.12.2014 ed il certificato di regolare esecuzione di medesima data, redatti dal direttore dei lavori dott. Ing. Paolo Bonvecchio e depositati sub prot. n. 5108 del 11.12.2014, dai quale si evince che sono stati regolarmente eseguiti lavori per l'importo netto di € 17.024,15 (comprensivo di oneri sicurezza), e dato atto quindi che la somma suddetta risulta pari alla somma autorizzata.

PRESO ATTO che alla data odierna all'impresa esecutrice dei lavori sono stati liquidati acconti per certificati già emessi pari a € 16.900,00 e quindi per la realizzazione dei lavori a base d'asta rimangono da liquidare € 124,15 + Iva nelle misure di legge.

RISCONTRATO che l'impresa esecutrice non ha ceduto il credito ed accertato che non sono stati pubblicati "Avvisi ad opponendum" poichè, come certificato dal Direttore Lavori, non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Tenna.

VISTA la L.P.10.09.1993 n.26 e ss. mm. e relativo regolamento d'attuazione ;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi della L.R. 1/1993 e ss.mm. e della deliberazione della Giunta comunale n. 61/14 concernente l'individuazione degli atti di competenza del segretario e dei funzionari ai sensi della suddetta legge.

RICHIAMATO l'atto di nomina del Sindaco quale responsabile del servizio segreteria di data 18.06.2014 prot.n. 2608 ;

## **DETERMINA**

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di **"DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA P.F. 1136 IN C.C. TENNA"** ed il certificato di regolare esecuzione di data 9.12.2014 redatti dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Paolo Bonvecchio nell'importo complessivo di € 17.025,15 + IVA nelle misure di legge, depositati agli atti sub prot. n. 5108 del 11.12.2014;
2. di liquidare alla ditta esecutrice dei lavori AMT SRL, con sede a Tenna via dei Cavai n. 4, l'importo di € 124,15 + Iva nelle misure di legge, dando atto che alla data odierna all'impresa medesima sono stati liquidati acconti per certificati già emessi pari a € 16.900,00;

3. di approvare l'allegato quadro economico finale (sub A), che forma parte integrante e sostanziale della presente;
4. dare atto che la spesa di cui al precedente punti 3 è già stata impegnata all'intervento a 2090101 Cap. 29101/90 del corrente bilancio di previsione con deliberazioni n. 42/2014 e 79/2014 e che la somma di € 1.237,41 costituisce economia di spesa .



SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Pagano

*VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE*


Ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e del regolamento di contabilità,

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

- ☒ appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e dà corso ai successivi adempimenti di competenza.
- ☐ Nega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto .....


Rinviando il presente atto al servizio competente.

Tenna, 12/01/2015



Dott.ssa Chiara Peghini

*Chiara Peghini*



Allegato alla determinazione n. 149/2014

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA P.F. 1136 IN C.C. TENNA. CUP G97H14000900004 CIG Z371080B98.**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINE INTERVENTO**

<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>	
Totale delle opere e delle economie al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	16.934,09
Oneri per la sicurezza	863,44
Ribasso d'asta il 4,567%	773,38
<b>TOTALE A) LAVORI IN APPALTO</b>	<b>17.024,15</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Spese tecniche per progettazione +esecuzione	4.478,31
2. Spese tecniche per perizia geologica	2.660,75
3. CNPAIA al 4% su B 1	179,14
4. C.N.P.A.I.A. al 2 % su B 2	53,22
5.I.V.A. al 22% su A) (lavori)	3.745,31
6. I.V.A.al 22% su B1 + B3 e B2 + B4	1.621,71
<b>TOTALE B) SOMME A DISP.NE AMM.NE</b>	<b>12.738,44</b>
<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	
	<b>29.762,59</b>

**Si dà atto che la somma di € 1.237,41 sulle somme a disposizione costituisce economia di spesa.**

**Tenna, 24 dicembre 2014**

  
**Il segretario comunale**  
**dot.ssa Francesca Pagano**