

Comune di TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 24 del 9.2.2015

Ogg.: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA P.F. 1107 IN C.C. TENNA. CUP G97H14000900004 CIG Z1310B7937 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

Responsabile della struttura proponente: Segretario comunale, dott.ssa Francesca Pagano

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Francesca Pagano

II SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

a seguito delle precipitazioni atmosferiche di carattere particolarmente intenso avvenute a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2014, si sono verificati cedimenti della sede stradale delle p.f. 1107 e 1136 in C.C. Tenna..

La responsabile dell'UTC si è recata nel luogo interessato dallo smottamento e, avendo preso atto della necessità di intervenire in somma urgenza per mettere in sicurezza la sede stradale, ha contattato il Servizio prevenzione rischi della PAT.

In data 27 febbraio 2014 sub prot.n. 933 è pervenuto al protocollo comunale il verbale di accertamento della situazione di rischio e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992 n. 2 relative al cedimento strutturale relativo alla p.f. 1107, a firma del tecnico dott. arch. Perluigi Beuzer del Servizio prevenzione rischi, della Provincia Autonoma di Trento, nel quale viene garantita la messa a disposizione a favore del Comune di Tenna dell'importo di euro 10.000,00, incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza descritti nel verbale medesimo.

A seguito di tale verbale di accertamento, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di incaricare, sempre con procedura d'urgenza, il geologo dott. Paolo Viali, con studio tecnico a Trento via della Cervara 48, della redazione dell'indagine sulle cause del cedimento sopradescritto e l'ing. Paolo Bonvecchio con studio a Vattaro (TN), via Maso Pradi 46, della redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

Con deliberazione n. 42 del 30.4.2014, la Giunta comunale ha poi provveduto a regolarizzare l'impegno di spesa di € 4.553,12, relativo all'affido dell'incarico della redazione della perizia geologica nonché del progetto esecutivo.

Sulla scorta della relazione geologica e geotecnica, depositata agli atti sub prot. n. 2424 del 20.05.2014 dal dott. Paolo Viali, è stato accertato come, in relazione al dissesto verificatosi sulla p.f. 1107, non fosse praticabile l'ipotesi di intervento di sistemazione della strada come prospettata nel verbale di accertamento del Servizio prevenzione e rischi della P.A.T. soprarichiamato e quindi il tecnico incaricato dal Comune, ing. Bonvecchio, ha redatto la perizia dei lavori di somma urgenza per il ripristino della carreggiata stradale p.f. 1107 in C.C. Tenna prevedendo una nuova soluzione, dettagliatamente descritta nella relazione tecnica depositata agli atti sub prot. 2184 del 26 maggio 2014, la quale prevede una spesa complessiva di € 47.000,00 così suddivisa:

- lavori : € 27.026,42 (di cui € 720,87 per oneri sicurezza)
- somme a disposizione dell'Amministrazione € 19.973,58 .

La perizia soprarichiamata, approvata ai soli fini tecnici con deliberazione della Giunta comunale n.59 del 6.6.2014, in data 9.6.2014 è stata trasmessa al Servizio Prevenzione rischi della PAT e con nuovo verbale a firma del UTC di data 24.6.2014 prot.n. 2692 si è preso atto della risultanze della perizia medesima e della persistenza della situazione di somma urgenza.

In data 15 luglio 2014 sub prot.n. 2983 è pervenuto al protocollo comunale il nuovo verbale di accertamento della situazione di rischio e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992 n. 2 relative al cedimento strutturale relativo alle pp.ff. . 1107 e 1136, a firma del tecnico dott. arch. Perluigi Beuzer del Servizio prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento, nel quale viene garantita la messa a disposizione a favore del Comune di Tenna dell'importo di euro 78.000,00 incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza descritti nel verbale medesimo. .

Con deliberazione n. 79 del 22.7.2014, la Giunta comunale ha approvato a tutti gli effetti le perizie di spesa relative a lavori di somma urgenza per ripristino carreggiata stradale pp.ff. 1107 e 1136 in

C.C. Tenna .

Dovendo quindi procedere all'esecuzione dei lavori relativi al ripristino della carreggiata stradale della p.f. 1107 , l'Amministrazione comunale ha individuato, ai sensi dell'art. 51 comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm., la ditta TECNOPERFORAZIONI SRL, con sede a Lavis, via G. di Vittorio n. 35, Partita IVA 01902240223 quale contraente idoneo alla realizzazione dei lavori stessi e, quindi, con lettera di data 27.8.2014 n. prot 3516 la ditta medesima è stata invitata ad effettuare la propria migliore offerta.

Con nota registrata al prot. n. 3678 del 9.9.2014, l'impresa TECNOPERFORAZIONI SRL ha offerto il ribasso del 1,30 % sull'importo dei lavori contestualmente dichiarando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000, di possedere i requisiti generali di cui all'art 38 del D.Lgs 163/2006 ess.mm e con deliberazione n. 11 del 15.9.2014 i lavori in questione sono stati affidati alla ditta medesima.

Con determinazione n. 125/2014 è stata approvata la prima perizia di variante ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/1993 e ss.mm. dovuta alla necessità di computare le variazioni delle quantità previste nel Progetto esecutivo e per modificare alcune lavorazioni, nell'ottica del miglioramento delle opere e della loro funzionalità, senza alterarne la natura e la destinazione.

Il nuovo quadro economico approvato a seguito di detta perizia, redatta dal D.L. ing. Paolo Bonvecchio ed acquisita al protocollo comunale n. 4627 dd.11/11/2014 risulta esser il seguente:

- | | |
|--------------------------|---|
| a) lavori | € 26.791,45 (al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 720,87) |
| b) somme a disposizione: | € 20.208,55 |
| | TOT. € 47.000,00. |

ACCERTATO che i lavori sono terminati in data 17.11.2014 e quindi nei termini contrattuali previsti per il 06.12.2014, come da verbale ultimazione lavori redatto dal Direttore in data 17.11.2014 e depositato sub prot. n. 4760 del 18.11.2014.

VISTO il certificato di regolare esecuzione di data 28 gennaio 2015, redatto dal direttore dei lavori dott. Ing. Paolo Bonvecchio e depositati sub prot. n. 451 del 3.2.2015, dai quale si evince che sono stati regolarmente eseguiti lavori per l'importo netto di € 26.791,45 (comprensivo di oneri sicurezza), e dato atto quindi che la somma suddetta risulta pari alla somma autorizzata.

PRESO ATTO che alla data odierna all'impresa esecutrice dei lavori sono stati liquidati acconti per certificati già emessi pari a € 26.600,00 e quindi per la realizzazione dei lavori a base d'asta rimangono da liquidare € 191,45 + Iva nelle misure di legge.

RISCONTRATO che l'impresa esecutrice non ha ceduto il credito ed accertato che non sono stati pubblicati "Avvisi ad opponendum" poichè, come certificato dal Direttore Lavori, non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Tenna.

VISTA la L.P.10.09.1993 n.26 e ss. mm. e relativo regolamento d'attuazione ;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi della L.R. 1/1993 e ss.mm. e della deliberazione della Giunta comunale n. 61/14 concernente l'individuazione degli atti di competenza del segretario e dei funzionari ai sensi della suddetta legge nonché della deliberazione n. 1/2015 concernente "ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA CORRENTE ED ASSEGNAZIONE IN GESTIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO";

RICHIAMATO l'atto di nomina del Sindaco quale responsabile del servizio segreteria di data 18.06.2014 prot.n. 2608 ;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di **"DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA P.F. 1107 IN C.C. TENNA"** ed il certificato di regolare esecuzione di data 28.1.2015 redatti dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Paolo Bonvecchio nell'importo complessivo di € 26.791,45 + IVA nelle misure di legge, depositati agli atti sub prot. n. 451 del 3.2.2015;
2. di liquidare alla ditta esecutrice dei lavori AMT SRL, con sede a Tenna via dei Cavai n. 4, l'importo di € 191,45 + Iva nelle misure di legge, dando atto che alla data odierna all'impresa medesima sono stati liquidati acconti per certificati già emessi pari a € 26.600,00;
3. di approvare l'allegato quadro economico finale (sub A), che forma parte integrante e sostanziale della presente;
4. dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 è già stata impegnata all'intervento 2090101 Cap. 29101/90 del corrente bilancio di previsione con deliberazioni n. 42/2014 e 79/2014 e che la somma di € 1.288,00 costituisce economia di spesa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Pagano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e del regolamento di contabilità,

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- ☒ appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e dà corso ai successivi adempimenti di competenza.
- ☐ Nega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto

Rinviando il presente atto al servizio competente.

Tenna, 14/02/2015

Dott.ssa Chiara Peghini



Chiara Peghini

Allegato alla determinazione n. 24/2015

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA
P.F. 1107 IN C.C. TENNA. CUP G97H14000900004 CIG Z1310B7937.**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINE INTERVENTO

A) LAVORI IN APPALTO	
Totale delle opere e delle economie al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	26.070,58
Oneri per la sicurezza	720,87
TOTALE A) LAVORI IN APPALTO	26.791,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Spese tecniche per progettazione +esecuzione	6.596,24
2. Spese tecniche per perizia geologica	2.722,85
3. spese tecniche per collaudo	1.000,00
4. C.N.P.A.I.A. al 4 % su B1+B3	303,85
5. cnpaia al 2% su B 2	54,46
6.I.V.A. al 22% su A) (lavori)	5.894,12
7. I.V.A.al 22% su B1 + B3 + B4	1.738,02
8. IVA al 22% su B2 + B5	611,01
TOTALE B) SOMME A DISP.NE AMM.NE	18.920,55
TOTALE GENERALE A) + B)	
	45.712,00

Si dà atto che la somma di € 1.288,00 sulle somme a disposizione costituisce economia di spesa.

Tenna, 9.2.2015


Il segretario comunale
dott.ssa Francesca Pagano